

東高島駅北地区土地区画整理事業

工事の工程について

2022年4月15日

東高島駅北地区土地区画整理組合
大成建設株式会社

全体工程表

	2019年度	2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
工事車両用仮橋			■		■						■		
竜宮橋線迂回路	■	■	■					■					
既設橋撤去				■	■	■	■	■	■				
護岸撤去・新設						■		■		■	■	■	
運河埋立			■	■	■	■	■	■					■
E地区先行整備		■	■	■	■	■							
新設橋梁						■	■	■	■	■	■		
都市計画道路 栄千若線								■	■	■	■		■
区画道路12-1,3号											■	■	■
区画道路12-2号						■	■		■		■		■
公園					■	■				■	■		
宅盤整備				■	■					■	■	■	■
JR軌条設備撤去									■	■	■	■	
台場保全地区													■

工事ステップ0

2021年度（令和3年度）下半期まで

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														

6m幅の区画道路をつくります。
また中央部では12m幅の区画道路の一部をつくります。

区画道路
6-2号線

運河埋立

工事車両

区画道路12-2号線

E地区

公園②擁壁

竜宮橋線迂回路

区画道路6-1号線

【予備動線】

運河埋立

6-2号線
沿いに公園の擁壁
を設置します。

公園①擁壁

工事用道路

鉄道橋撤去

工事車両

工事車両用仮橋

工事車両用仮橋を工事用道路
に接続します。

- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- : 工事車両動線

工事ステップ1

2022年度（令和4年度）上半期

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														

公園の造成を行います。

公園②

運河埋立

【予備動線】

竜宮橋線迂回路

区画道路12-2号線

新しい橋の橋台を設置します。

新設橋梁

工事車両

工事用道路

【予備動線】

工事車両

護岸撤去・新設

鉄道橋撤去

工事車両用仮橋

護岸を撤去し、新しい護岸に造りかえます。護岸は鋼矢板で締め切りをして施工します。

【予備動線】

- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- : 工事車両動線

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														



- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- : 工事車両動線

工事ステップ3

2023年度（令和5年度）上半期

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														



【予備動線】

迂回路整備

迂回路を切り替えるため仮設の道路をつくれます。

竜宮橋線迂回路

建築工事

運河埋立

竜宮橋撤去

新設橋梁

竜宮橋側の橋台を設置します。

工事車両

工事用道路

都市計画道路
栄千若線

18m幅の都市計画道路（千若町側）を造成します。

【予備動線】

- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- : 工事車両動線

工事ステップ^o4

2023年度（令和5年度）下半期

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														



- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- : 工事車両動線

JR軌条設備撤去
別途工事でJR線の軌条を撤去します。

星野橋の上部と橋脚を撤去し、新しい護岸に造りかえます。

龍宮橋を撤去した位置に、新しい護岸に造りかえます。

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														

竜宮橋線迂回路

【予備動線】

護岸撤去・新設

竜宮橋から星野橋にかけて護岸を撤去し、新しい護岸に造りかえます。

橋の上部を設置します。

新設橋梁

工事車両

工事用道路

宅盤の造成を行います。

宅盤整備

都市計画道路 栄千若線

18m幅の都市計画道路（星野町側）をつります。

【予備動線】

- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- ⇄ : 工事車両動線

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														

竜宮橋線迂回路

【予備動線】

公園②

公園を造成します。

護岸撤去・新設

区画道路
12-1号線

12m幅の区画道路をつります。

工事用道路

12m幅の区画道路をつります。

区画道路12-2号線

新設橋梁

工事車両

都市計画道路 栄千若線

区画道路12-3号線

12m幅の区画道路をつります。


宅盤整備

【予備動線】

宅盤の造成を行います。

- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- : 工事車両動線

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														




- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- ⇄ : 工事車両動線

工事ステップ^o8

2025年度（令和7年度）下半期

	2019年度		2020(R2)年度		2021(R3)年度		2022(R4)年度		2023(R5)年度		2024(R6)年度		2025(R7)年度	
	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	
工事車両用仮橋														
竜宮橋線迂回路														
既設橋撤去														
護岸撤去・新設														
運河埋立														
E地区先行整備														
新設橋梁														
都市計画道路 栄千若線														
区画道路12-1,3号														
区画道路12-2号														
公園														
宅盤整備														
JR軌条設備撤去														
台場保全地区														



- : 工事中
- : 一般車・歩行者動線
- : 工事車両動線

